

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1) CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3)

EXERCÍCIO: (2) 2024
PERÍODO REFERENCIAL: (4) 01/01/2024 A 31/03/2024

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO																			ADITIVO		DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		CONVENIO		CONTRATADO				CONTRATO								NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)									
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)														
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)								
CONCORRÊNCIA 002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO (CONCLUSÃO)					CNPJ Nº 03.671.887/0001-38	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA	009/2022	12/09/2022	12 MESES	2.760.642,84	12/09/2023	12 MESES	209.301,21	33.90.39	440.977,26	440.977,26	440.977,26	1.344.364,07	EM ANDAMENTO								
TOMADA DE PREÇO 001/2023	REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE					CNPJ Nº 48.768.125/0001-62	CONSTRUTORA EXECUTE LTDA	022/2023	24/10/2023	12 MESES	577.712,13	24/10/2024			33.90.39	100.191,97	100.191,97	100.191,97	165.282,56	EM ANDAMENTO								
																TOTAL	541.169,23	541.169,23	541.169,23	1.509.646,63								