

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (\*)

UNIDADE: (1) CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3)

EXERCÍCIO: (2) 2024  
PERÍODO REFERENCIAL: (4) 01/04/2024 A 30/06/2024

| MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO |                                                                                                                          | CONVENIO |            |               |                     | CONTRATADO                 |                               | CONTRATO |             |          |                        |                              | ADITIVO       |                               | DESPESAS NO EXERCÍCIO |                        |                                       |                                         | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) | SITUAÇÃO     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|----------|-------------|----------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
|                           |                                                                                                                          | Nº       | CONCEDENTE | REPASSE (R\$) | CONTRAPARTIDA (R\$) | CNPJ/CPF                   | RAZÃO SOCIAL                  | Nº       | DATA INÍCIO | PRAZO    | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) | NATUREZA DA DESPESA   | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) |                                               |              |
| (5)                       | (6)                                                                                                                      | (7)      | (8)        | (9)           | (10)                | (11)                       | (12)                          | (13)     | (14)        | (15)     | (16)                   | (17)                         | (18)          | (19)                          | (20)                  | (21)                   | (22)                                  | (23)                                    | (24)                                          | (25)         |
| CONCORRÊNCIA 002/2022     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO (CONCLUSÃO) |          |            |               |                     | CNPJ Nº 03.671.887/0001-38 | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA | 009/2022 | 12/09/2022  | 12 MESES | 2.760.642,84           | 12/09/2023                   | 12 MESES      | 488.285,75                    | 33.90.39              | 423.487,98             | 423.487,98                            | 864.465,24                              | 1.767.852,05                                  | EM ANDAMENTO |
|                           |                                                                                                                          |          |            |               |                     |                            |                               |          |             |          |                        |                              |               |                               | TOTAL                 | 423.487,98             | 423.487,98                            | 864.465,24                              | 1.767.852,05                                  |              |