

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1) CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3)

EXERCÍCIO: (2) 2023
PERÍODO REFERENCIAL: (4) 01/01/2023 A 31/03/2023

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO						CONTRATO					ADITIVO		DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
DISPENSA 003/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, ASSIM COMO SUPORTE TÉCNICO NOS PROCEDIMENTOS INTERNOS DE ENGENHARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.					CNPJ Nº 10.324.550/0001-10	PAU BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	006/2022	15/06/2022	5 MESES	437.890,47	15/11/2022	6 MESES	102.902,58	33.90.39	44.967,72	28.861,93	28.861,93	181.278,38	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO (CONCLUSÃO)					CNPJ Nº 03.671.887/0001-38	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA	009/2022	12/09/2022	12 MESES	2.760.642,84	12/09/2023			33.90.39	144.555,73	144.555,73	144.555,73	144.555,73	EM ANDAMENTO
															TOTAL	189.523,45	173.417,66	173.417,66	325.834,11	