

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1) CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3)

EXERCÍCIO: (2) 2023
PERÍODO REFERENCIAL: (4) 01/10/2023 A 31/12/2023

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO		CONTRATADO				CONTRATO					ADITIVO		DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
DISPENSA 003/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA DE REFORMA COM ACRÉSCIMO DE ÁREA, PROJETO DE REFORMA SEM ACRÉSCIMO DE OBRA (REFORMAS INTERNAS), PROJETO DE AMBIENTAÇÃO E PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO VISANDO REFORMA O PRÉDIO DA SEDE..					CNPJ Nº 47.972.147/0001-07	TCS EMPREENDIMENTOS LTDA	007/2023	20/04/2023	180 DIAS	72.000,00	17/10/2023			33.90.39			52.690,00	52.690,00	EM ANDAMENTO
DISPENSA 003/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, ASSIM COMO SUPORTE TÉCNICO NOS PROCEDIMENTOS INTERNOS DE ENGENHARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.					CNPJ Nº 10.324.550/0001-10	PAU BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	008/2022	15/06/2022	5 MESES	437.890,47	15/11/2022	6 MESES	132.898,80	33.90.39		57.243,22	86.105,15	238.521,60	INACABADA
CONCORRÊNCIA 002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO (CONCLUSÃO)					CNPJ Nº 03.671.887/0001-38	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA	009/2022	12/09/2022	12 MESES	2.760.642,84	12/09/2023	12 MESES	209.301,21	33.90.39	408.577,03	408.577,03	903.386,81	903.386,81	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 001/2023	REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE					CNPJ Nº 48.768.125/0001-92	CONSTRUTORA EXECUTE LTDA	022/2023	24/10/2023	12 MESES	577.712,13	24/10/2024			33.90.39	65.090,59	65.090,59	65.090,59	65.090,59	EM ANDAMENTO
															TOTAL	473.667,62	530.910,84	1.107.272,55	1.259.689,00	