

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1) CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3)

EXERCÍCIO: (2) 2022
PERÍODO REFERENCIAL: (4) 01/04/2022 A 30/06/2022

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO						CONTRATO					ADITIVO		DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
CONVITE 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, ASSIM COMO SUPORTE TÉCNICO NOS PROCEDIMENTOS INTERNOS DE ENGENHARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.					Nº 04.133.379/0001-69	ENGTOP PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	003/2021	09/11/2021	12 MESES	145.154,40	09/11/2022			33.90.39	36.288,60	36.288,60	108.865,80	120.962,00	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHOPE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, ASSIM COMO SUPORTE TÉCNICO NOS PROCEDIMENTOS INTERNOS DE ENGENHARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.					CNPJ Nº 10.324.550/0001-10	PAU BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	006/2022	15/06/2022	5 MESES	437.890,47	15/11/2022		540.793,05	33.90.39	70.509,13	70.509,13	70.509,13	70.509,13	EM ANDAMENTO
															TOTAL	106.797,73	106.797,73	179.374,93	191.471,13	